

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport December 2020

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2997,82 m ³
Indvinding	2997,82 m ³
Boring 2	1508,86 m ³
Boring 3	1494,73 m ³
TOTAL UDPUMPET	2982,76 m ³
Lavtrykszone	1999,46 m ³
Højtrykszone	983,30 m ³

ELFORBRUG



ELFORBRUG	
Samlet proces	2206 kWh
Delproces / udpumpning	1551 kWh



NATFORBRUG



FILTRE

Filter 1	16 skyl
Filter 2	5 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
1	0 timer
2	167 timer
PUMPER	
1	435 timer
2	404 timer
3	305 timer
4	299 timer
5	319 timer
FILTERMOTOR	
1	3 timer



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport December 2020

Føllenslev Vandværk

2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
1	-5,75 m	-5,75 m	0,00 m	2997,82 m ³
2	-5,23 m	-7,59 m	2,36 m	1508,86 m ³



Blue Control®
BC7000