

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport April 2020

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2997,55 m ³
Indvinding	2997,55 m ³
Boring 2	0,00 m ³
Boring 3	1266,99 m ³
TOTAL UDPUMPET	2991,82 m ³
Lavtrykszone	1969,48 m ³
Højtrykszone	1022,33 m ³

ELFORBRUG



ELFORBRUG	
Samlet proces	2173 kWh
Delproces / udpumpning	2711 kWh



NATFORBRUG



FILTRE

Filter 1	15 skyl
Filter 2	5 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
1	84 timer
2	132 timer
3	145 timer
PUMPER	
1	417 timer
2	398 timer
3	304 timer
4	307 timer
5	299 timer
FILTERMOTOR	
1	3 timer



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport April 2020

Føllenslev Vandværk

2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
1	-5,00 m	-12,27 m	7,27 m	2997,55 m ³
2	-11,00 m	-11,00 m	0,00 m	0,00 m ³
3	-3,46 m	-5,72 m	2,26 m	1266,99 m ³



Blue Control®
BC7000