

# DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport August 2020

Føllenslev Vandværk

1/2



## MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	3420,82 m <sup>3</sup>
Indvinding	3420,82 m <sup>3</sup>
Boring 2	1422,62 m <sup>3</sup>
Boring 3	1518,07 m <sup>3</sup>
TOTAL UDPUMPET	3422,71 m <sup>3</sup>
Lavtrykszone	2230,40 m <sup>3</sup>
Højtrykszone	1192,31 m <sup>3</sup>

## ELFORBRUG



ELFORBRUG	
Samlet proces	2601 kWh
Delproces / udpumpning	1682 kWh



## NATFORBRUG



## FILTRE

Filter 1	16 skyl
Filter 2	6 skyl

## DRIFTTIMER



BORINGER	
1	78 timer
2	158 timer
3	174 timer

PUMPER	
1	452 timer
2	433 timer
3	339 timer
4	326 timer
5	324 timer

FILTERMOTOR	
1	3 timer



Blue Control®  
BC7000

# DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport August 2020

Føllenslev Vandværk

2/2



## NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
1	-5,68 m	-13,16 m	7,48 m	3420,82 m <sup>3</sup>
2	-5,78 m	-8,35 m	2,58 m	1422,62 m <sup>3</sup>
3	-4,50 m	-6,78 m	2,27 m	1518,07 m <sup>3</sup>



Blue Control®  
BC7000