

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Juli 2020

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2997,74 m ³
Indvinding	2997,74 m ³
Boring 2	1209,92 m ³
Boring 3	1338,73 m ³
TOTAL UDPUMPET	2994,10 m ³
Lavtrykszone	1939,24 m ³
Højtrykszone	1054,86 m ³

ELFORBRUG



ELFORBRUG	
Samlet proces	2217 kWh
Delproces / udpumpning	1524 kWh



NATFORBRUG



FILTRE

Filter 1	15 skyl
Filter 2	5 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
1	72 timer
2	134 timer
3	153 timer
PUMPER	
1	427 timer
2	398 timer
3	311 timer
4	316 timer
5	303 timer
FILTERMOTOR	
1	3 timer



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Juli 2020

Føllenslev Vandværk

2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
1	-5,53 m	-13,02 m	7,48 m	2997,74 m ³
2	-6,02 m	-8,21 m	2,18 m	1209,92 m ³
3	-4,35 m	-6,62 m	2,26 m	1338,73 m ³



Blue Control®
BC7000